

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
ВСЕГО.		113,31	109,66	99,18	99,18	99,18	4,81	10,48	10	0,00	5,67	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция											
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1.1.1.	Модернизация ДЭС пос. Верхнеозерский, Приморский район, Архангельская область	13,73	13,73	12,75	12,75	12,75	0	0,97	7	0	0,97	Работы выполнены в полном объеме. Стоимость скорректирована по результатам закупочных процедур.
1.1.2.	Модернизация ДЭС пос. Соловецкий, путем закупки и монтажа ДГУ Cummins и теплового модуля утилизации тепла от выхлопных газов и рубашки охлаждения двигателя, Приморский район, Архангельская область	40,71	40,71	40,11	40,11	40,11	0	0,60	1	0	0,60	Работы выполнены в полном объеме. Стоимость скорректирована по результатам закупочных процедур.
1.1.3.	Модернизация ДЭС Зубово, Лешуконский район, Архангельская область	13,73	13,73	10,98	10,98	10,98	0	2,74	20	0	2,74	Работы выполнены в полном объеме. Стоимость скорректирована по результатам закупочных процедур.
1.1.4.	Модернизация ДЭС Мамониha, Пинежский район, Архангельская область	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	4,81	4,81	100	0	0	Работы выполнены в полном объеме в 2019 году.
2.	Новое строительство											
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
2.1.1.	Строительство ВЛ-10 кВ "Верхнеозерский - Уна" и КТП 10/0,4 в д. Луда", Приморский район, Архангельская область	30,11	26,46	26,08	26,08	26,08	0	0,38	1	0	0,38	Работы выполнены в полном объеме. Стоимость скорректирована по результатам закупочных процедур.
2.	Прочие направления											
3.1.	Приобретение автогидроподъемника на базе автомобилей ГАЗ для нужд филиалов АО "АрхоблЭнерго"	4,10	4,10	3,97	3,97	3,97	0	0,13	3	0	0,13	Оборудование поставлено в полном объеме. Стоимость скорректирована по результатам закупочных процедур.
3.2.	Приобретение автомобиля Камаз 43118 с бортовой платформой и с КМУ для нужд филиалов АО "АрхоблЭнерго"	6,13	6,13	5,28	5,28	5,28	0	0,85	14	0	0,85	Оборудование поставлено в полном объеме. Стоимость скорректирована по результатам закупочных процедур.

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

Главный инженер АО "АрхоблЭнерго"

А.В. Чубаков

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

**Отчет о вводах/выводах объектов
(представляется ежегодно)**



Утверждаю
Исполнительный директор
АО "АрхоблЭнерго"
В.А. Заикин
20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		МВт, Гкал/час, км,	МВт, Гкал/час, км,	МВт, Гкал/час, км,	МВт, Гкал/час, км,
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Модернизация ДЭС пос. Верхнеозерский, Приморский район, Архангельская область	0,97	1,06	0	0
1.1.2.	Модернизация ДЭС пос. Соловецкий, путем закупки и монтажа ДГУ Cummins и теплового модуля утилизации тепла от выхлопных газов и рубашки охлаждения двигателя, Приморский район, Архангельская область	1,60	1,60	0	0
1.1.3.	Модернизация ДЭС Зубово, Лешуконский район, Архангельская область	0,97	0,97	0	0
1.1.4.	Модернизация ДЭС Мамониха, Пинежский район, Архангельская область	0,44	0,00	0	0
2.1.1	Строительство ВЛ-10 кВ "Верхнеозерский - Уна" и КТП 10/0,4 в д. Луда", Приморский район, Архангельская область	19,00	15,80	0	0
3.1.	Приобретение автогидроподъемника на базе автомобилей ГАЗ для нужд филиалов АО "АрхоблЭнерго"	1,00	1,00	0	0
3.2.	Приобретение автомобиля Камаз 43118 с бортовой платформой и КМУ для нужд АО "АрхоблЭнерго"	1,00	1,00	0	0

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Главный инженер АО "АрхоблЭнерго"

А.В. Чубаков

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежегодно)



Утверждаю
Исполнительный директор
АО "АрхоблЭнерго"
В.А. Заикин
20__ года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	109,66	99,18	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	68,10	59,92	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	68,10	59,92	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	41,56	39,26	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	41,56	39,26	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования			
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Начальник ПЭО  И.В. Дружинина